

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОРСТРОЙ»

ПРИКАЗ

№ 19
19/1

от «19» 04 2019г.
20 07 2019

О принятии нового оборудования

В связи с принятием на баланс нового оборудования КТП-10/0,4 кВ ДНТ «Веселый», ВЛ-0,4 кВ протяженностью 390 м, расположенные по адресу Тюменская область, г.Тюмень, ДНТ «Веселый»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Службе главного инженера подготовить однолинейную схему технологического присоединения: РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ, отходящие фидера ВЛ-0,4 кВ.
2. Отделу реализации электрической энергии подготовить Акты об осуществлении технологического присоединения с ПАО «СУЭНКО» по приему в сети ООО «Дорстрой», Акты об осуществлении технологического присоединения с потребителями услуг, урегулировать взаимоотношения с энергосбытовой компанией по договору на оказание услуг по передаче электрической энергии;
3. ООО «УчетЭнергоСервис» подготовить Акты обследования/приемки приборов учета с ПАО «СУЭНКО».
4. Оперативно-диспетчерской службе подготовить инструкцию взаимоотношений между ПАО «СУЭНКО» и ООО «Дорстрой», внести изменения в диспетчеризацию объектов ООО «Дорстрой», присвоить диспетчерский номер КТП-10/0,4 кВ;
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.Я. Гавришук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОРОСТРОЙ»

ПРИКАЗ

№ 20

от « 19 » 04 2019г.

В связи с принятием на баланс нового оборудования КТП-10/0,4 кВ ДНТ «Веселый», ВЛ-0,4 кВ протяженностью 390 м, расположенные по адресу Тюменская область, г.Тюмень, ДНТ «Веселый»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить диспетчерский номер трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ - №205.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.Я.Гаврищук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Д О Р С Т Р О Й”

625061 Российская федерация, Тюменская область, г. Тюмень ул. Промзона с. Утешево, Тел: 28-33-02, ИНН/ КПП 7204080494 / КПП 720301001 БИК 047102651 Р/с 40 702 810 667 100 007 425 К/с 30 101 810 800 000 000 651 в Западно-Сибирский ПАО Сбербанк г. Тюмень

ПРИКАЗ

№19/1

от «20» июля 2019г.

О проведении технического обследования

В дополнение к п.1 приказа №19 от 19.07.2019г. о принятии на баланс нового оборудования электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 390м, расположенные по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ДНТ «Весёлый»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести техническое обследование электросетевых объектов.
2. На основании технического обследования разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на технического директора Поспелову Н.В.

Технический директор



Н.В. Поспелова

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор ООО «Дорстрой»

Н.В. Поспелова
« 20 » 02 2019г

АКТ № 1
расследования технологического нарушения
на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 1092 (205)

Комиссия в следующем составе:

Главный инженер ООО «Дорстрой»
Заместитель директора по ОКС ООО «Дорстрой»
Начальник ОДС ООО «Дорстрой»
Электромонтер ОВБ ОДС ООО «Дорстрой»

Павлов Н.В.
Козьминых В.В.
Невицкий Г.А.
Демин П.А.

провела расследование технологического нарушения произошедшего 18 февраля 2019 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 1092 (205) расположенной по адресу г. Тюмень СНТ «Веселый» обслуживаемой электросетевой организацией ООО «Дорстрой» по приказу за № 19 от 19 июля 2019г.

1. Состояния электросетевого имущества.

При проведении расследования комиссия установила следующее, что ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 1092 (205) расположенной по адресу г. Тюмень была построена и введена в работу в декабре 2009г. Данная воздушная линия проходит по территории СНТ «Веселый». Ежегодно по мере получения земельных участков частными лицами происходила самовольно проводилась достройка воздушных линий 0,4 кВ не только по улицам но и также через земельные участки. Опоры достраиваемых участков были Б/У или применялись из обыкновенного леса. Для укрепления устойчивости опор в качестве Ж/Б приставок применялись куски металлических труб, рельс и т.д.

2. Описание схемы электроснабжения ВЛ -0,4 кВ Л-2 от ТП № 1092(205)

- ВЛ-0,4 кВ Л-1 имеет одностороннее питание и подключена через автоматический выключатель 0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1092 (205).
- ВЛ-0,4 кВ Л-1 является тупиковой и обеспечивает электроснабжением электроприемники физических лиц.

3. Хронология технологического нарушения и его ликвидации

18 февраля 2019 в 11ч.13 мин в диспетчерскую ООО «Дорстрой» поступила информация об отсутствии напряжения на в СНТ «Веселый». По команде дежурного диспетчера ООО «Дорстрой» оперативный персонал выехал незамедлительно по данному адресу для проведения внепланово осмотра.

В 12 ч.10 мин оперативно-ремонтный персонал ООО «Дорстрой» в результате внепланово осмотра электросетевого оборудования обеспечивающего электроснабжением электроприемники в СНТ «Веселый» выявил следующее :

1. В ВРУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1092 (205) был отключен автоматический выключатель 0,4 кВ Л-1 предназначенный для электроснабжения жилых домов СНТ «Веселый».
2. В пролете опор №10 №11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 1092 (205) на произошел обрыв неизолированных проводов
3. Опоры № 10 № 11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 1092 (205)находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют загнивание древесины опасных сечения.

По команде дежурного диспетчера ООО «Дорстрой» в 12 ч.40 мин оперативно-ремонтный

персонал ООО «Дорстрой» с привлечением автовышки приступил к устранению технологического нарушения.

В 13 ч.35 мин технологическое нарушение было устранено.

В 13 ч.45 мин команде дежурного диспетчера ООО «Дорстрой» в ВРУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1092 (205) был включен автоматический выключатель 0,4 кВ Л-1 предназначенный для электроснабжения ВЛ-0.4 кВ Л-1.

4. Причины технологического нарушения

Комиссия считает, что причиной данного технологического нарушения является природный и человеческий фактор. На крыше дома была установлена деревянная стойка с закрепленной на ней скворечником. При порыве ветра произошел слом деревянной стойки с последующим падением на провода что повлекло за собой схлест и обрыв проводов с переходом в короткое замыкание и последующее отключение автоматического выключателя 0,4 кВ Л-1 на ТП 1092 (205).

5. Мероприятия

Проинформировать пользователей земельных участков на общем собрании в СНТ «Веселый», о необходимости своевременного осмотра своих строений и сооружений на предмет надежного их крепления.

Включить данный электросетевой объект в инвестиционную программу.

Приложение :

1. три фотографии
2. однолинейная схема 0,4 кВ
3. Лист осмотра ВЛ 0,4 кВ

Главный инженер ООО «Дорстрой»
Заместитель директора по ОКС ООО «Дорстрой»
Начальник ОДС ООО «Дорстрой»
Электромонтер ОВБ ОДС ООО «Дорстрой»



Павлов Н.В.
Козьминых В.В.
Невицкий Г.А.
Демин П.А.